

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Determinazione n. 24 dd. 3 Febbraio 2014 Servizio Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado e Poggio Terza Armata 2° Stralcio. OPERE STRADALI – Appalto della Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento (Ud) - CIG n. 3934419145.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITA' FINALE

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che con atto del Sindaco n.6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giunta n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell' approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio di previsione 2014, si opera i esercizio provvisorio e quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013) con esclusione delle spese tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs 267/2000);

Richiamato che l'opera pubblica risulta inserita nel programma triennale 2011/2013 e nell'elenco annuale 2011 in quanto costituisce il 2° stralcio di un intervento più vasto di riqualificazione urbana (Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado – Poggio Terza Armata – 1° Lotto), costo, per il quale, si farà fronte – interamente - con fondi di cui al contributo della Regione FVG – Decreto n.910 del 9 Dicembre 2010.

Preso atto che con Determinazione n.42 del 14 Aprile 2010 fu conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto, definitivo ed esecutivo nonché per la direzione e liquidazione dei lavori relativi alla “Sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali Sagrado e Poggio Terza Armata” all'arch. Roberto DARIS. Con Deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 01.10.2009 è stato approvato il progetto preliminare, con Deliberazione n.19 del 22.02.2011 il progetto definitivo e con Deliberazione n.5 del 30.01.2012 il progetto esecutivo che considera lavori ed oneri per un importo complessivo di Euro 400.000,00.

Vista la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n.21 del 20 Febbraio 2012 con la quale è stata indetta la gara d'appalto e successivamente la Determinazione N. 59 del 23.04.2012 con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori alla Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento (Ud) con un ribasso del 8,36% sull'importo a base d' asta di €. 265.447,70 oltre agli oneri di sicurezza pari a €. 4.042,35 per un importo complessivo di €. 247298,62 più Iva di legge;

Visto il contratto d'appalto rep. n.1158 sottoscritto tra le parti il giorno 30.05.2012, il verbale di consegna dei lavori del giorno 30 Maggio 2012;

Considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante (n.1). Tutti i cambiamenti che devono intendersi di modesta entità sono attinenti a modifiche introdotte per migliorare, tanto l'esito complessivo dell'opera, quanto per risolvere aspetti di dettaglio che in fase progettuale non erano stati considerati (normate dalla Legge Regionale n.14/02 all'art.27); tali variazioni, considerano anche la formazione di alcuni Nuovi Prezzi. La Perizia di Variante n.1, depositata agli atti dal Direttore dei Lavori in data 16.09.2013, è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n.119 del 23 Settembre 2013.

Il valore contrattuale con la Ditta MERLUZZI Roberto, per effetto delle modifiche introdotte è di €. 258.974,00 + 10% di IVA, importo comprensivo di oneri per la sicurezza;

Preso atto che i lavori sono iniziati il 30.05.2012 come da processo verbale presente agli atti dell'Ufficio Tecnico; che sono state disposte sospensioni lavori, prorogando di fatto, il termine di consegna al 18.12.2013;

Rilevato che i lavori sono stati ultimati in data 29.09.2013 come da verbale presente agli atti dell'Ufficio Tecnico, quindi in anticipo sui tempi fissati di 19 giorni;

Considerato che durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha disposto n.5 Stati d'Avanzamento dei lavori, corrispondendo alla Ditta n.5 acconti per complessivi €. 257.000,00 più IVA;

Visto che in data 21.01.2014 il Direttore dei lavori ha presentato gli atti di contabilità finale, dai quali risulta che la Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento (Ud) ha eseguito opere per un importo complessivo di €. 258.341,98 più IVA compreso onerisicurezza per €. 4.042,35;

Verificato che la Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento (Ud) è in regola con i versamenti previdenziali, come risulta dal relativo DURC del 12 Dicembre 2013, e che è stato regolarmente pubblicato l'Avviso ai Creditori e quello relativo alla Cessione dei Crediti e che quindi risulta un credito all'Impresa esecutrice dei lavori un credito di €. 1.341,98;

Constatato che ai sensi dell'art. 7 "Modalità di liquidazione" del regolamento sugli incentivi la liquidazione avviene con determina del Responsabile del Servizio Tecnico accertata l'esecuzione della prestazione oppure ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, pertanto, risulta possibile procedere alla liquidazione degli incentivi in favore dei dipendenti del Comune di Sagrado chiamati a svolgere sia il ruolo di responsabile unico del procedimento nonché dei tecnici o amministrativi che collaborino alla realizzazione di un opera pubblica in quanto le succitate opere sono state concluse e collaudate (art. 4 "Riparto degli incentivi" del regolamento sugli incentivi);

Rilevato che il corrispettivo del RUP risulta inserito nel quadro economico dell'opera pubblica complessiva per un importo di €. 7.305,44 come prescritto dal regolamento in quanto prestazioni relativa al responsabile unico del procedimento come da regolamento comunale sugli incentivi approvato con deliberazione giuntale n. 36 del 07.06.2004;

Che ai sensi del regolamento risultano liquidabili gli interi importi come di seguito indicato:

Importo complessivo	€. 7.305,44
RUP 80%	€. 5.844,35
Collaboratore 20%	€. 1.461,09

Che risulta quindi necessario liquidare le competenze spettanti al RUP e al collaboratore in quanto con la presente determina prende atto della conclusione dell'opera pubblica;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all'art. 151, 4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare lo Stato finale dei lavori relativo ai "Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado e Poggio Terza Armata 2° Stralcio - OPERE STRADALI", dal quale risulta che la Ditta ROBERTO MERLUZZI - Lavori Stradali di Collalto di Tarcento (Ud) ha regolarmente eseguito

ed ultimato entro il termine contrattuale i lavori per un importo di €. 258.341,98 + 10% di IVA, cioè per complessivi €. 284.176,18;

2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori – Opere Stradali - ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21.01.2014;
3. di dare atto che la Ditta ROBERTO MERLUZZI - Lavori Stradali vanta un credito residuo di €. 1.341,98 + 10% di IVA, corrispondenti a complessivi €. 1.476,18;
4. di svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia della regolare esecuzione delle opere dalla Ditta ROBERTO MERLUZZI - Lavori Stradali di Collalto di Tarcento (Ud);
5. di dare atto che la fattura dalla Ditta ROBERTO MERLUZZI - Lavori Stradali a saldo delle sue competenze sarà liquidata con atto separato;
6. di liquidare al Responsabile Unico del Procedimento nella persona della geom. Boscarol Sonia le competenze spettanti pari al 80% dell'importo complessivo degli incentivi di cui all' art. 11 della L.R. n. 14/02 per un importo di €. 5.844,35;
7. di liquidare al tecnico collaboratore, geom. Katia DAVANZO, le competenze spettanti relative pari al 20% dell'importo complessivo degli incentivi di cui all'art. 11 della L.R. n. 14/02 per un importo di €. 1.461,09;
8. di imputare la spesa relativa di €. 8.781,62 I.V.A.ed oneri compresi, al cap. 2831 RP 2011 opere di riqualificazione urbana che presenta la necessaria disponibilità

*Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia*

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Importo di spesa complessivo €. 8.781,62
Impegno contabile n° 537/11-509/11- 563/11
Capitolo di Bilancio n 2831 RP 2011
Intervento n° 2.08.01.01

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava*